

新建纯净水系统及水井泵房防雨保温隔热岩棉板房明细表

材料用量：方钢厚度 1.5mm

- 1、 10X10 方钢X6 米/根，共 10 根；
- 2、 10X10 方钢X11.2 米/根，共 2 根；
- 2.1、 10X10 方钢X4.5 米/根，共 2 根；
- 3、 10X10 方钢X4.5 米/根，共 1 根；
- 3.1、 10X10 方钢X11.2 米/根，共 1 根；
- 4、 4X8 方钢X4.5 米/根，共 2 根；
- 4.1、 4X8 方钢X11.2 米/根，共 2 根；
- 5、 4X8 方钢X11.2 米/根，共 5 根；
- 6、 4X8 方钢X4.5 米/根，共 5 根；
- 7、 4X8 方钢X4.5 米/根，共 5 根；
- 8、 门：高 2 米X宽 1 米；
- 9、 2 扇窗户（推拉窗）：高 1 米X宽 0.8 米；
- 10、 窗户、门四周做 10X10 方钢框处置，便于安装固定；
- 11、 房顶东侧一边连接处做防水处理；
- 12、 岩棉板，防火 A 级、防水型，厚度 75mm，180 平方米；
- 13、 竖梁底板用 30X30 钢板，厚度 10mm，共 10 块钢板；
- 14、 其他全部辅料配件含在工程量内。